

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 12/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης
Αριθμός απόφασης: 202/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση συμβατικού χρόνου υλοποίησης της Προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 140738)”».

Στην Καρδαμύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Μάνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 8701/22-09-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιαννημάρας.

Σε σύνολο [21] μελών ευρέθησαν παρόντα τα [12] ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Κυβέλος Βασίλειος	Πρόεδρος	1. Βαβαρούτσος Χρήστος	Γραμματέας
2. Κομπότης Γεώργιος	Αντιπρόεδρος	2. Βαβαρούτσος Γεώργιος	Δημ.Σ/λος
3. Χρηστέας Δημήτριος	Δημ.Σ/λος	3. Λυμπερέας Χρήστος	Δημ.Σ/λος
4. Γιατράκος Γεώργιος	Δημ.Σ/λος	4. Μαραμπέας Ιωάννης	Δημ.Σ/λος
5. Γιαννακέας Σταύρος	Δημ.Σ/λος	5. Νίκας Ηλίας	Δημ.Σ/λος
6. Μπασάκος Παναγιώτης	Δημ.Σ/λος	6. Χρηστέα Κυριακούλα	Δημ.Σ/λος
7. Κομπότης Παναγιώτης	Δημ.Σ/λος	7. Κατσουλέας Ευάγγελος	Δημ.Σ/λος
8. Φαληδέα Γεωργία	Δημ.Σ/λος	8. Ρουτζούνης Αλέξανδρος	Δημ.Σ/λος

9. Ανδροβιτσανέας Ευάγγ.	Δημ.Σ/λος	9. Πετροπουλέα Ιουλία	Δημ.Σ/λος
10. Κουκής Κωνσταντίνος	Δημ.Σ/λος	Οι οποίοι αν και καλέστηκαν δεν προσήλθαν	
11. Λουκαρέας Γεώργιος	Δημ.Σ/λος		
12. Ταβουλαρέας Πέτρος	Δημ. Σ/λος		

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Επίσης έλαβε μέρος στη συνεδρίαση και η κ. Ανδριανή Κυλιντηρέα, υπάλληλος του Δήμου και ειδικός γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 340/2022 απόφαση Δημάρχου Δυτικής Μάνης.

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ανδροβιτσανέα Ευάγγελο, εισηγητή του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος αναφερόμενος στην εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου μας, εκθέτει τα παρακάτω:

«Σχετικά:

1. Η υπ' αριθμ. 3857/28.04.2023 Δημόσια Σύμβαση της εν θέματι προμήθειας μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και του οικονομικού φορέα KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με το διακριτικό τίτλο «KERGON MON. ΙΚΕ» η οποία έθετε συμβατικό χρόνο υλοποίησης αυτής πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι την 28^η Σεπτεμβρίου 2023
2. Την υπ' αριθμ. 7518/16.08.2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου έως την 20^η Νοεμβρίου 2023
3. Την παράγραφο 7.4 της Σχετικής 1 Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας στην οποία ορίζεται ότι:
«...Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016...»
4. Η από 29.08.2023 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Δυτικής Μάνης
5. Το υπ' αριθμ. 319166/18.09.2023 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περ. Πελοποννήσου με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της ως προς το αίτημα του αναδόχου

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικά έγγραφο, η ανάδοχος εταιρεία KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με το διακριτικό τίτλο «KERGON MON. ΙΚΕ», αιτείται την μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως την 27^η Δεκεμβρίου 2023, επικαλούμενη την ενεργειακή κρίση και την κρίση στην Ουκρανία εξαιτίας των οποίων έχουν επιβραδυνθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και το σύνολο των διαδικασιών κατασκευής και συναρμολόγησης των δέκα (10) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με συμπύεση.

Σύμφωνα με τη Σχετική 4 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Δυτικής Μάνης λόγω της υποχρέωσης ολοκλήρωσης όλων των ενεργειών για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της προμήθειας αλλά και την αποπληρωμή του αναδόχου έως την 31^η Δεκεμβρίου 2023 λόγω λήξης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΟΧΕ, τα μέλη της επιτροπής εισηγούνται την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου έως την 20^η Νοεμβρίου 2023.

Επί αυτής της γνωμοδότησης έχει ήδη ληφθεί η αναγκαία σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου (Σχετικό 5)».

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την από 29.08.2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Δυτικής Μάνης, εισηγούμαι την Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της Προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 140738)” έως την 20^η Νοεμβρίου 2023.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει την πρόταση του εισηγητή στο Σώμα για έγκριση.

Οι παρόντες, κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας Δημοτικοί Σύμβουλοι, τάσσονται ομόφωνα υπέρ της πρότασης του εισηγητή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του εισηγητή, τη διαλογική συζήτηση και το αποτέλεσμα της διενεργηθείσης ψηφοφορίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Συμφωνεί με την εισήγηση του εισηγητή και:

Εγκρίνει την Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της Προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 140738)” έως την 20^η Νοεμβρίου 2023.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2023.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΥΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. Κομπότης Γεώργιος
2. Χρηστέας Δημήτριος
3. Γιατράκος Γεώργιος
4. Γιαννακέας Σταύρος
5. Μπασάκος Παναγιώτης
6. Κομπότης Παναγιώτης
7. Φαληδέα Γεωργία

8. Ανδροβιτσάνεας Ευάγγ.

9. Κουκής Κωνσταντίνος

10. Λουκαρέας Γεώργιος

11. Ταβουλαρέας Πέτρος